

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CVM Minerals Limited
南亞礦業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：705

馬來西亞霹靂州鎂冶煉廠的施工進度更新

董事會謹此宣佈，根據EPC承包商就二零零九年六月編製的每月施工進度報告，截至二零零九年六月底，CVMSB已完成(其中包括)整體設計繪圖、土方工程及整體打樁工程。其亦大致上完成霹靂州鎂冶煉廠的地基工程，而機械設備安裝、排污系統、道路及排水工程及電力安裝及管道建設仍在施工當中。主要設備及機器的整體採購進度於截至六月底已完成約98%，而該等設備及機器部份已分別於二零零九年四月及五月於首次及第二次付運中交付，並已安裝於霹靂州鎂冶煉廠。本公司亦確認，其於二零零九年二月二十七日刊發的公佈中所述的技術問題已獲解決。自二零零九年六月起，本公司已加快在白雲石山的規模採礦及抽取活動，並已開始在霹靂州鎂冶煉廠堆放白雲石。

然而，因超出本公司控制的原因，本公司近期獲EPC承包商告知，經考慮就任何不可預見或然情況及冷態測試及熱態測試的準備工作給予額外一個月的「緩衝期」後，董事預期完成安裝設備與機器將延誤約兩個月。因此，完成興建霹靂州鎂冶煉廠的首條生產線及開始其商業生產將分別須自二零零九年七月延至二零零九年九月及自二零零九年八月延至二零零九年十月。CVMSB及EPC承包商已採納並將繼續採取額外措施以加快興建及安裝工作，從而符合上述時間。

EPC承包商確認，並無因該等延誤導致重大成本超支。除任何其他不可預見情況外及基於EPC承包商的確認書，董事會信納霹靂州鎂冶煉廠將於二零零九年九月前竣工及於二零零九年十月前開始商業生產，而延誤將不會對本公司的資本開支或營運資本有任何重大不利影響。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。本公司將於適當時候就(其中包括)霹靂州鎂冶煉廠工程進度的其他最新資料刊發公佈。

茲提述招股章程及本公司日期為二零零九年二月二十七日的公佈。本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條刊發。

董事會謹此向本公司股東及準投資者提供有關興建霹靂州鎂冶煉廠施工進度的最新資料以及有關本公司業務的其他事宜。

興建霹靂州鎂冶煉廠的施工進度

就興建霹靂州鎂冶煉廠的工程而言，根據EPC承包商就二零零九年六月編製的每月施工進度報告，截至二零零九年六月底，CVMSB已完成(其中包括)整體設計繪圖、土方工程及整體打樁工程。其亦大致上完成霹靂州鎂冶煉廠的地基工程，而機械設備安裝、排污系統、道路及排水工程及電力安裝及管道建設仍在施工當中。主要設備及機器(包括還原爐、旋轉爐、球形磨機、真空泵、精煉設備、變壓器及耐火磚)的整體採購進度於截至六月底已完成約98%，而該等設備及機器部份已分別於二零零九年四月及五月於首次及第二次付運中交付，現正於霹靂州鎂冶煉廠安裝。本公司亦確認，其於二零零九年二月二十七日刊發的公佈中所述的技術問題已獲解決。自二零零九年六月起，本公司已加快在白雲石山的規模採礦及抽取活動，並已開始在霹靂州鎂冶煉廠堆放白雲石。

然而，因超出本公司控制的原因，本公司近期獲EPC承包商告知，原計劃在二零零九年六月二十五日前裝船並駛離青島港及於二零零九年七月初運抵馬來西亞的第三批貨運被延誤。由於在南韓仁川港卸貨被耽誤，船舶直至二零零九年七月二日晚才到達青島港，而由於該港口交通繁重，船舶在二零零九年七月十日才停靠在青島港。EPC承包商進一步解釋，由於當時青島的天氣狀況不佳，基於安全考慮，暫停在碼頭裝載設備及機器。於二零零九年七月十五日，青島的天氣狀況有所改善，EPC承包商便重新開始裝載設備及機器。貨件最終於二零零九年七月十六日離開青島港，預期將於二零零九年七月底前運抵馬來西亞檳城港。

由於包括(其中包括)耐火磚及還原爐及旋轉爐餘下部份的第三批貨件出現延誤，於霹靂州鎂冶煉廠完成設備及機器的安裝亦相應延誤。為加快交付貨件，EPC承包商已決定將原計劃於七月發貨的最後一批包含配套零件及設備的貨件拆分為多個較小型貨件，其中首批已於二零零九年七月二十一日從上海出發運至檳城。EPC承包商預期實質完成安裝設備及機器所需的所有貨件將在二零零九年八月前交付霹靂州鎂冶煉廠。

由於上文所述的第三次及隨後的付運延誤，經考慮就任何不可預見或然情況及冷態測試及熱態測試的準備工作給予額外一個月的「緩衝期」後，董事預期完成安裝設備與機器將延誤約兩個月。因此，完成興建霹靂州鎂冶煉廠的首條生產線及開始其商業生產將分別須自二零零九年七月延至二零零九年九月及自二零零九年八月延至二零零九年十月。CVMSB及EPC承包商已採納並將繼續採取額外措施以加快興建及安裝工作，從而符合上述時間。

EPC承包商確認，並無因該等延誤導致重大成本超支。除任何其他不可預測情況外及基於EPC承包商的確認書，董事會信納霹靂州鎂冶煉廠將於二零零九年九月前竣工及於二零零九年十月前開始商業生產，而延誤將不會對本公司的資本開支或營運資本有任何重大不利影響。

準客戶及供應商

董事會確認，儘管在開始投入商業生產方面出現延誤，CVMSB不會延遲向其主要供應商購買原材料，並將按先前於二零零九年二月二十七日作出的公佈，於八月繼續執行向其主要供應商購買該等原材料的計劃。

誠如本公司日期為二零零九年五月十八日的公佈所公佈，根據CVMSB與Tieforce Engineering (Malaysia) Sdn Bhd (EPC承包商的全資附屬公司) 於二零零九年五月十八日訂立的供應合同，就採購1,050台還原罐而言，本公司預期所有採購的還原罐將於二零零九年八月前交付予霹靂州鎂冶煉廠。

CVMSB已繼續與五名準客戶保持緊密聯繫，而該等準客戶已與其訂立承購協議。由於霹靂州鎂冶煉廠在開始投入商業生產方面出現延誤，CVMSB已書面知會準客戶，鎂錠將於不遲於二零零九年十二月三十一日或CVMSB與準客戶之間互相協定的其他日期開始銷售。

營運資金

董事認為，在無不可預見情況下，本集團現有信貸額度(包括馬來西亞人民銀行融資貸款及KFHMB的次級融資)，連同本公司的銀行及現金結餘、經營活動開展時產生的現金流量，包括銷售鎂錠所得款項(按於本公佈日期起至二零一零年十二月三十一日止整個期間，鎂平均市價、銷售成本及本集團估計所得現金及估計現金付款所依據的馬幣與美元匯率維持不變)，將足以應付本集團現時以及自本公佈日期起至二零一零年十二月三十一日止期間的營運資金需求。

CVM項目的融資

截至二零零九年六月三十日，CVMSB已提取KFHMB所提供次級融資項下約96,000,000馬幣款項。在霹靂州鎂冶煉廠於二零零九年九月建成，且馬來西亞人民銀行給予KFHMB的銀行擔保轉換為馬來西亞人民銀行融資貸款融資A項下的定期融資貸款前，CVMSB將會繼續提取KFHMB所提供次級融資下的款項。

未獲發牌照、批文及許可證

於二零零九年六月十日，馬來西亞移民局批准EPC承包商就霹靂州鎂冶煉廠的設備及機器安裝而為於中國僱傭的105名中國公民提出的簽證申請。於本公佈日期，其中25名中國公民已開始在霹靂州鎂冶煉廠工作，負責安裝爐具。

除CVMSB將於霹靂州鎂冶煉廠首條生產線開始投產前取得的未獲發牌照、批文及許可證，並誠如招股章程「我們的行業規例」一節所披露，本公司的馬來西亞法律顧問經考慮到本集團現況後認為，CVMSB於霹靂州鎂冶煉廠投產前將無任何額外監管程序亦毋須取得任何額外牌照、批文及許可證。

有關本集團招聘及培訓計劃的最新資料

CVMSB已於七月開始招聘監督級僱員而於二零零九年七月二十三日，CVMSB已聘用5名監督人員、7名工程師及2名經理。由於EPC承包商及本公司發現，於山西金星廠的鎂冶煉設施與霹靂州鎂冶煉廠設立的鎂冶煉設施更為配合，本公司現計劃約於二零零九年八月派遣一隊不超於30人的管理員工及工程師至山西金星廠(而非根據原有計劃的山西培訓廠)，以進行業務策略及管理培訓，隨後於二零零九年九月派遣山西金星廠將派遣10位工程師及技術人員至霹靂州鎂冶煉廠給位於霹靂州鎂冶煉廠的CVMSB的員工作工程、技術及生產培訓。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。本公司將於適當時候就(其中包括)霹靂州鎂冶煉廠工程進度的其他最新資料刊發公佈。

釋義

於本公佈內，除文義另有規定外，以下詞語具有以下涵義：

「馬來西亞人民銀行」	指	馬來西亞人民銀行 (Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad)，為一名獨立第三方及受馬來西亞政府企業與合作事務發展局監管向其客戶提供伊斯蘭銀行融資的金融機構；該行向CVMSB授予馬來西亞人民銀行融資貸款
「馬來西亞人民銀行融資貸款」	指	(i)馬來西亞人民銀行於二零零八年九月二十二日就(其中包括)就建設霹靂州鎂冶煉廠提供融資而授予CVMSB的伊斯蘭銀行融資1.47億馬幣，包括最高可轉換為定期融資貸款117,776,560馬幣的銀行擔保融資1.15億馬幣及定期融資貸款32,000,000馬幣及(ii)於二零零九年六月二日由馬來西亞人民銀行授予CVMSB的定期融資信貸25,000,000馬幣，用以購置還原罐
「董事會」	指	本公司董事會
「冷態測試」	指	冷態測試亦稱「無負載調試」或「無負載測試」，將於霹靂州鎂冶煉廠的機器及設備安裝及檢測完成後進行。該程序將由EPC承包商進行，以確保將安裝在霹靂州鎂冶煉廠的所有機器及設備運作正常。EPC承包商將確保(i)完整正確地組裝所有組件；(ii)所有組件(單獨或整體而言)均按無負載狀態下的有關技術規格正常運作；及(iii)機器及設備處於良好狀態，可進行熱態測試。於冷態測試階段，並無加熱爐具，亦無將白雲石送入系統以生產鎂錠。

「本公司」	指	南亞礦業有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市
「CVM項目」	指	CVM自二零零四年起一直開發的項目，以從白雲石山開採及提煉白雲石，以及在冶煉廠土地建設生產鎂錠的霹靂州鎂冶煉廠的首條生產線
「CVMSB」	指	Commerce Venture Magnesium Sdn. Bhd. (前稱 Commerce Venture Manufacturing Sdn. Bhd.)，一家根據馬來西亞法例於一九九五年七月三日註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「白雲石山」	指	兩座位於馬來西亞霹靂州瓜拉江沙縣(Kuala Kangsar)和豐區(Sungai Siput)根據HS(D) 13756、PT13404及HS(D)13757、PT13405持有的兩幅土地，測量面積分別約為6.65公頃及9.52公頃的石灰石白雲石山
「EPC工程」	指	霹靂州鎂冶煉廠的工程、採購及建設
「EPC承包商」	指	北京太富力工程技術有限公司，為EPC工程的管理人
「本集團」	指	本公司及CVMSB
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「熱態測試」	指	熱態測試或熱負載測試將於完成冷態測試後由本集團經培訓的作業人員在EPC承包商的督導下進行，包括按所需規格加熱霹靂州鎂冶煉廠各組件，向機器及設備輸送原材料，將確保工廠正常運作。

熱態測試後隨即進行性能測試，將包括若干測量項目，如出產產品(即鎂錠)的質量、產能測試、原材料消耗及耗能測試以及其他有關測試，以確保工廠按照規格運作及出產所需產品。該等測試一經完成後，將生產供商業用途的鎂錠。

於熱態測試過程中，將對溫度等作若干調整以確保符合生產條件。最終，產量將有所增加，而霹靂州鎂冶煉廠隨之具備商業生產規模。

「獨立第三方」	指	與本集團任何成員公司、本公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員、主要股東或彼等各自的聯繫人概無任何關連的各方
「KFHMB」	指	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad，Kuwait Finance House K.S.C.的一家附屬公司，於一九七七年於科威特成立，為獨立第三方
「霹靂州鎂冶煉廠」	指	本公司於冶煉廠土地上正在興建的鎂冶煉廠
「中國」	指	中華人民共和國，而「中國人」亦須按此詮釋；惟除文義另有所指外，本公佈內所提述中國，不適用於香港、中國澳門特別行政區及台灣
「招股章程」	指	本公司於二零零八年十一月二十一日刊發的招股章程及本公司於二零零八年十二月十五日刊發的補充招股章程
「馬幣」	指	馬來西亞法定貨幣馬來西亞令吉

「山西金星廠」	指	獨立第三方山西金星鎂業有限公司，位於中國山西的一家鎂冶煉廠，本集團的技術監督人員將於霹靂州鎂冶煉廠首條生產線投產前在此接受有關(其中包括)鎂生產技術及鎂冶煉廠的管理及營運方面的實務培訓
「山西培訓廠」	指	獨立第三方山西聞喜宏富鎂業有限公司，位於中國山西聞喜的一家鎂冶煉廠，本集團的技術監督人員原計劃於霹靂州鎂冶煉廠首條生產線投產前在此接受有關(其中包括)鎂生產技術及鎂冶煉廠的管理及營運方面的實務培訓
「冶煉廠土地」	指	於馬來西亞霹靂州拉律馬當縣(Larut & Matang)阿三古邦區(Asam Kumbang)根據HS(D)24477、PT19594持有，測量面積為263,046平方米的一幅土地，位於馬來西亞霹靂州太平(Taiping)甘文丁(Kamunting Raya)工業區第三期，其上正在興建霹靂州鎂冶煉廠
「美元」	指	美國法定貨幣美元

承董事會命
南亞礦業有限公司
主席
Tony Tan

香港，二零零九年七月二十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為Chong Wee Chong先生、高齊富先生及Lim Ooi Hong先生；本公司獨立非執行董事為Tony Tan先生、Wong Choi Kay女士、Chong Lee Chang先生及藍章澍先生。