

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CVM Minerals Limited
南亞礦業有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：705

馬來西亞霹靂州鎂冶煉廠的施工進度更新

董事會謹此向本公司股東及準投資者提供有關興建霹靂州鎂冶煉廠施工進度的最新資料以及有關本公司業務的其他事宜。

儘管CVMSB已採取額外措施以加快霹靂州鎂冶煉廠的興建及安裝工作，本公司於近期獲悉，EPC承包商於按原定付運時間表進行額外付運方面遭遇困難。由於付運進一步延誤，EPC承包商估計完成興建霹靂州鎂冶煉廠將進一步延遲約兩個月。

截至本公佈日期，EPC承包商已於物料煨燒區及物料成球車間部分展開冷態測試，並將於二零零九年十月及十一月逐步於此個車間及其他霹靂州鎂冶煉廠的主要車間進行進一步冷態測試及熱態測試。

由於船運延遲以及在無不可預見的情況下，董事及EPC承包商預期，由於熱態測試將於二零零九年十月及十一月於霹靂州鎂冶煉廠的主要車間進行，霹靂州鎂冶煉廠首條生產線的完成興建及其商業投產將分別由二零零九年九月延至十一月及由十月延至十二月。

儘管完成興建霹靂州鎂冶煉廠將進一步延遲，董事認為，在概無不可預見的情況下，本集團有充裕的方式就本集團目前營運所需提供資金。

本公司股東及準投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。本公司將於稍後及適當時刊發有關(其中包括)霹靂州鎂冶煉廠施工進度進一步更新資料的公佈。

茲提述本公司日期為二零零九年二月二十七日及二零零九年七月二十四日的公佈。本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條刊發。

董事會謹此向本公司股東及準投資者提供有關興建霹靂州鎂冶煉廠施工進度的最新資料以及有關本公司業務的其他事宜。

霹靂州鎂冶煉廠施工進度

如本公司於二零零九年七月二十四日刊發的公佈內所披露，由於付運延誤，完成興建霹靂州鎂冶煉廠的首條生產線及開始其商業生產預期將分別須由二零零九年七月延至二零零九年九月及由二零零九年八月延至二零零九年十月。

儘管CVMSB已採取額外措施以加快霹靂州鎂冶煉廠的興建及安裝工作，本公司於近期獲悉，EPC承包商於按原定付運時間進行額外付運方面遭遇困難，詳情見下文。由於付運進一步延誤，EPC承包商估計完成興建霹靂州鎂冶煉廠將進一步延遲約兩個月。

如於二零零九年七月二十四日刊發的公佈所述，於二零零九年七月二十一日交付之後，EPC承包商已於二零零九年七月二十三日至二零零九年八月二十日期間額外安排四次貨運，該等貨物已全部運抵霹靂州鎂冶煉廠。截至二零零九年八月底，EPC承包商已完成霹靂州鎂冶煉廠的設備及機器的整體採購。同時，為節省貨運時間及成本，EPC承包商最初嘗試透過整船方式於二零零九年八月底前自中國向霹靂州鎂冶煉廠交付餘下的機器及設備。然而，由於船運公司難以向EPC承包商調配適當的艙位，故最終取消了整船安排，而EPC承包商只得修改其船運計劃，透過定期班輪將餘下設備及機器及還原罐分為十一次較小規模船運運至馬來西亞。

此外，基於CVMSB控制以外的因素，餘下設備及機器的船運進一步延遲，主要由於近幾個月來影響亞太地區的若干颱風所帶來的惡劣天氣情況，以及短時間內另外物色船運安排遇到困難。儘管如此，截至本公佈日期，餘下設備及機器的主要部份的七次船運已安排於二零零九年九月二十四日至二零零九年十月十四日發貨，而該等設備及機器餘下部分的最後船運預計約於二零零九年十月十七日發貨。由於已於二零零九年十月十四日作出的貨運將載有將安裝於霹靂州鎂冶煉廠的主要零件，包括但不限於熔化鍋熔爐單元設備及用於旋轉的耐火磚，延遲交付該等零件對完成安裝過程造成樽頸情況，而霹靂州鎂冶煉廠的若干主要設備及機器(特別是旋轉爐(煉鎂的主要過程之一為白雲石煨燒，而白雲石煨燒涉及將白雲石送入旋轉爐))的熱態測試將因此延遲進行。EPC承包商估計，倘於十月底交付予霹靂州鎂冶煉廠，旋轉爐的熱態測試僅可約於二零零九年十一月或前後進行。

截至本公佈日期，EPC承包商已於物料煨燒區及物料成球車間部分展開冷態測試，並將於二零零九年十月及十一月逐步於此車間及其他霹靂州鎂冶煉廠的主要車間進行進一步冷態測試及熱態測試。

由於上文所述船運延遲以及在無不可預見的情況下，董事及EPC承包商預計，由於熱態測試將於二零零九年十月及十一月於霹靂州鎂冶煉廠的主要車間進行，霹靂州鎂冶煉廠首條生產線的完成興建及其商業投產將分別由二零零九年九月延至十一月及由十月延至十二月。

通知準供應商及客戶

有鑑於上文所述商業生產進一步延遲，CVMSB已更改其於二零零九年八月開始採購原料的初步計劃。為符合生產目標而修訂的交付計劃正在定案中。

按本公司於二零零九年七月二十四日刊發的公佈所披露，就向本公司供應還原罐而言，EPC承包商已安排分批運送1,050件還原罐，當中首批550件已於二零零九年九月二十九日由中國運出。預期餘下500件還原罐將約於二零零九年十月三十日由中國運出。

CVMSB繼續與五名已與其訂立承購協議的準客戶保持緊密聯繫。誠如本公司於二零零九年七月二十四日刊發的公佈所披露，本公司已書面知會準客戶，鎂錠將不遲於二零零九年十二月三十一日或CVMSB與準客戶之間互相協定的其他日期開始銷售。

開採活動

誠如先前所公佈，CVMSB自二零零九年六月起已加速從白雲石山開採及輸出白雲石的規模。同時，CVMSB自二零零九年六月起一直根據開採協議每月向HPC支付最低專營權費30,000馬幣，而非本公司於二零零九年二月二十七日刊發的公佈所披露的經扣減每月專營權費15,000馬幣。為確保霹靂州鎂冶煉廠於開始商業生產時將有足夠的白雲石以應付其生產需要，CVMSB將逐步增加於白雲石山上的爆破活動以及於霹靂州鎂冶煉廠所儲存的白雲石數量。

營運資金

儘管完成興建霹靂州鎂冶煉廠將進一步延遲，董事認為，在概無不可預見的情況下，本集團有充裕的方式就本集團目前營運所需提供資金。

CVM項目的融資

於二零零九年十月十二日，CVMSB已提取KFHMB所提供次級融資項下約99,000,000馬幣款項。CVMSB將繼續提取KFHMB所提供次級融資項下款項，直至霹靂州鎂冶煉廠的建設工程竣工為止，而來自馬來西亞人民銀行的項目融資貸款融資額A將轉為一項定期貸款融資，以擔保償還KFHMB的貸款融資。於二零零九年五月四日，CVMSB獲馬來西亞人民銀行提供額外定期融資貸款25,000,000馬幣，以購買還原罐，有關詳情已於本公司於二零零九年五月十八日刊發的公佈中披露。截至二零零九年十月十二日已向馬來西亞人民銀行提取的總融資額約達115,000,000馬幣銀行擔保另加定期貸款49,000,000馬幣。

未獲發牌照、批文及許可證

除CVMSB於霹靂州鎂冶煉廠首條生產線開始運作前將取得的未獲發牌照、批文及許可證外，以及誠如招股章程「我們的行業規例」一節所披露，本公司馬來西亞法律顧問的意見為，鑑於本集團遭到延遲，CVMSB將毋須於霹靂州鎂冶煉廠開始運作時取得任何額外的監管程序或任何額外的牌照、批文及許可證。

有關本集團招聘及培訓計劃的最新資料

截至二零零九年十月九日，CVMSB已繼續招聘更多管理級員工，而CVMSB已招聘3名技術人員、9名監督、10名工程師及3名經理。誠如二零零九年七月二十四日先前所公佈，自二零零九年八月起，本公司已安排21位員工出席於中國山西山西金星鎂業有限公司進行一個月的有關培訓。隨後，山西金星鎂業有限公司將派遣10位工程師及技術人員至霹靂州鎂冶煉廠給位於霹靂州鎂冶煉廠的CVMSB的員工進行工程、技術及生產培訓。然而，上述培訓將由二零零九年九月更改至將由本公司管理層釐定的較後日期。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。本公司將於適當時候就(其中包括)霹靂州鎂冶煉廠工程進度的其他最新資料刊發公佈。

釋義

於本公佈中，除文義另有規定外，以下詞語具有以下涵義：

「馬來西亞人民銀行」 指 馬來西亞人民銀行

「董事會」 指 本公司董事會

「冷態測試」	指	冷態測試亦稱「無負載調試」或「無負載測試」，將於霹靂州鎂冶煉廠的個別機器及設備安裝及檢測完成後進行。該程序將由EPC承包商進行，以確保已安裝在霹靂州鎂冶煉廠的所有相關機器及設備運作正常。EPC承包商將確保(i)完整正確地組裝所有組件；(ii)所有組件(單獨或整體而言)均按無負載狀態下的有關技術規格正常運作；及(iii)相關機器及設備處於良好狀態，可進行熱態測試。於冷態測試階段，並無加熱爐具，亦無將白雲石送入系統以生產鎂錠。
「本公司」	指	南亞礦業有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市
「CVM項目」	指	CVM自二零零四年起一直開發的項目，以從白雲石山開採及提煉白雲石，以及在冶煉廠土地建設生產鎂錠的霹靂州鎂冶煉廠的首條生產線
「CVMSB」	指	Commerce Venture Magnesium Sdn. Bhd. (前稱 Commerce Venture Manufacturing Sdn. Bhd.)，一家根據馬來西亞法例於一九九五年七月三日註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「白雲石山」	指	兩座位於馬來西亞霹靂州瓜拉江沙縣(Kuala Kangsar)和豐區(Sungai Siput)根據HS(D)13756、PT13404及HS(D)13757、PT13405持有的兩幅土地，測量面積分別約為6.65公頃及9.52公頃的石灰石白雲石山

「EPC工程」	指	霹靂州鎂冶煉廠的工程、採購及建設
「EPC承包商」	指	北京天富榮工程技術有限公司(前稱北京太富力工程技術有限公司)，為EPC工程的管理人
「本集團」	指	本公司及CVMSB
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「熱態測試」	指	<p>熱態測試或熱負載測試將於完成冷態測試後由本集團經培訓的作業人員在EPC承包商的督導下進行，包括按所需規格加熱霹靂州鎂冶煉廠各組件，向機器及設備輸送原材料，將確保工廠正常運作。</p> <p>熱態測試後隨即進行性能測試，將包括若干測量項目，如出產產品(即鎂錠)的質量、產能測試、原材料消耗及耗能測試以及其他有關測試，以確保工廠按照規格運作及出產所需產品。該等測試一經完成後，將生產供商業用途的鎂錠。</p> <p>於熱態測試過程中，將對溫度等作若干調整以確保符合生產條件。最終，產量將有所增加，而霹靂州鎂冶煉廠隨之具備商業生產規模。</p>
「HPC」	指	Harta Perak Corporation Sdn. Bhd.，一家根據馬來西亞法例註冊成立的私人有限公司
「獨立第三方」	指	與本集團任何成員公司、本公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員、主要股東或彼等各自的聯繫人概無任何關連的各方

「KFHMB」	指	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad，Kuwait Finance House K.S.C.的一家附屬公司，於一九七七年於科威特成立，為獨立第三方
「開採協議」	指	CVMSB與HPC就HPC向CVMSB授出開採權而於二零零六年六月十五日訂立的協議，經HPC於二零零七年十二月十日及二零零八年九月十二日向CVMSB發出的兩份函件所補充
「開採權」	指	根據開採協議從白雲石山開採及提煉白雲石的獨家權
「霹靂州鎂冶煉廠」	指	本公司於冶煉廠土地上正在興建的鎂冶煉廠
「中國」	指	中華人民共和國，而「中國人」亦須按此詮釋；惟除文義另有所指外，本公佈內所提述中國，不適用於香港、中國澳門特別行政區及台灣
「招股章程」	指	本公司於二零零八年十一月二十一日刊發的招股章程及本公司於二零零八年十二月十五日刊發的補充招股章程
「馬幣」	指	馬來西亞法定貨幣馬來西亞令吉
「冶煉廠土地」	指	於馬來西亞霹靂州拉律馬當縣(Larut & Matang)阿三古邦區(Asam Kumbang)根據HS(D)24477、PT19594持有，測量面積為263,046平方米的一幅土地，位於馬來西亞霹靂州太平(Taiping)甘文丁(Kamunting Raya)工業區第三期，其上正在興建霹靂州鎂冶煉廠
「美元」	指	美國法定貨幣美元

承董事會命
南亞礦業有限公司
主席
Tony Tan

香港，二零零九年十月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為Chong Wee Chong先生、高齊富先生及Lim Ooi Hong先生；本公司獨立非執行董事為Tony Tan先生、Wong Choi Kay女士、Chong Lee Chang先生及藍章澍先生。