


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC PACIFIC

## CITIC Pacific Limited 中信泰富有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00267)

### 根據《上市規則》第 13.09(1) 條發出的公佈

#### 中澳鐵礦項目進展報告

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條之規定而發出。

中信泰富有限公司(「中信泰富」)位於西澳大利亞的磁鐵礦項目建設在二零一一年取得了顯著進展。

該項目的建設任務分為兩部分。一部分由中信泰富礦業管理有限公司(「中信泰富礦業」)直接負責管理，其餘的由設計、採購和施工(EPC)承包商承擔。

由中信泰富礦業直接負責管理的電廠、海水淡化廠以及港口已做好系統調試準備。到目前為止從礦坑中開採和剝離的礦石及廢石已超過一億噸。

中澳鐵礦項目的 EPC 承包商為中國冶金科工集團公司(「中冶」)。中冶負責承建選礦廠及相關設施，包括破碎站、磨機、輸漿管道、脫水廠以及料堆區等。最近中冶告知，雖然由其負責承建的第一條生產線的各部分設施在不同程度的建成及單體測試中，但整體系統調試要推遲至二零一一年底完成。中信泰富對此延遲感到遺憾。考慮到綜合運行調試所需要的時間，中信泰富預計投產及出口精礦粉將會是在二零一二年上半年，而不是原計劃的二零一一年底。

二零零七年中信泰富與中冶簽訂了工程總承包合同。中冶是中國同類鐵礦項目建設中具有經驗的承包商。考慮到項目設計採用澳洲技術標準以及僱用當地承包商所帶來的成本增加，中信泰富在評估了各種可行方案後，於二零一零年五月與中冶簽訂了補充協議，同意付給中冶額外八億三千五百萬美元的工程款項。

在過去幾年裏，中國以及其他新興市場國家的鋼鐵產量高速增長，導致鐵礦石價格持續上升。而相應的，澳大利亞的絕大多數鐵礦項目建設成本也大幅增加，這其中的因素包括勞工短缺、澳元升值以及設備和建築材料成本上升。據報導有些項目不得不增加預算、推遲投產時間、減少產能，甚至停建。

中冶也向中信泰富提出增加大約九億美元建設成本的要求，其中的一部分他們認為是由於中信泰富變更設計以及工作範疇而造成的。中信泰富正認真審核中冶的要求，並準備與其進行談判。中信泰富相信，在可行的方案中，繼續聘用中冶並在合理的成本範圍內儘快完成建設符合中信泰富及股東的最佳利益。同時，中信泰富也在考慮和評估其他的解決方案。

儘管中信泰富對中冶的工期延誤和成本超支相當失望，但額外的費用是完成項目建設所必須付出的。建造此鐵礦的資本開支不是一個小數目，但與其二十五年運營期的總成本相比是很小的一部分。

中澳鐵礦項目是世界最大的在建磁鐵礦項目，也是世界第一條使用先進技術進行磁鐵礦選礦的大規模生產線。其工程規模之巨大、系統之複雜遠遠超出最初的預期。今天，此項目已接近初始投產並是澳洲同類項目中進展最快的一個。中國及其它新興市場的工業化和城市化進程將使鋼鐵需求持續保持強勁。鐵礦石價格在未來的一段時間內也預計會在高位運行。目前中信泰富的首要任務和目標就是儘快完成項目建設，讓鐵礦的運營為公司創造現金流及盈利。

中信泰富礦業有一支由澳洲人與中國人組成的專業管理團隊。團隊有能力迎接各種挑戰和困難，以確保項目建成投產，並成功開始生產運營。

承董事會命  
中信泰富有限公司  
蔡永基  
公司秘書

香港，二零一一年七月十五日

於本公佈日期，中信泰富的執行董事包括常振明先生（主席）、張極井先生、榮明杰先生、莫偉龍先生、劉基輔先生、羅銘韜先生及郭文亮先生；中信泰富的非執行董事包括德馬雷先生、居偉民先生、殷可先生及彼得·克萊特先生（德馬雷先生之替任董事）；及中信泰富的獨立非執行董事包括韓武敦先生、科爾先生及蕭偉強先生。